

### Réunion de chantier du 24 avril :

L'objet de cette réunion était de faire le point sur la finalisation du chantier de la réserve incendie des Islettes.

Durant l'hiver, la pose de la citerne anti-incendie a eu lieu afin que le site puisse être réalisé le plus rapidement possible ensuite (accessibilité facilitée peu importe les conditions météo et les hauteurs d'eau).

Les vannes de l'ouvrage ont été ouvertes durant le weekend du 8 avril (weekend de Pâques).

Le démantèlement a ensuite été réalisé, avec plus ou moins de difficultés selon les maçonneries concernées.



S'en sont suivies les mesures d'accompagnements liées à la suppression de l'ouvrage (talutage, création de banquettes).



Lors des travaux, il a été décidé d'attendre la fin de la saison (septembre ou octobre) pour les travaux dans le remous.

Selon l'évolution dans cette zone, l'intervention pourra être adaptée en conséquence (réduction du nombre de radiers, abattages supplémentaires selon la réaction de la végétation vis-à-vis de l'abaissement de la ligne d'eau).

Globalement, le chantier est très satisfaisant et le rendu est appréciable. Les terrains ont été ensemencés et remis en état.

Mai 25 mai :

- Une seconde intervention pourra être réalisée durant l'été afin de reprendre le radier dont l'importance avait été sous-estimée lors de la suppression (présence de sédiments et niveau d'eau plus important).